

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】067

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第 (67) 期周报		
咨 询 单 位 意 见	一、项目概况 体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。 本期2025年7月28日至2025年8月3日，屋面钢构防火涂料基层处理,焊缝补漆；地下室打灰饼屋面抹灰；地下室桥架、一层东桥架、二层排水管安装；消防：地下室防排烟风管制作。暖通：二楼东边K-2-2系统风管支架安装；精装：一层夹层吊顶钻孔，安装丝杆、主龙骨、付龙骨调平5人；木工转运材料；一层过道消防管道成品保护，一楼过道批第遍腻子，一楼过道批第二遍腻子地下室卫生间排水管安装，地下室羽毛球馆墙面龙骨安装，.夹层插座配管，夹层排水管，夹层穿包装线，一层北侧塔吊处垃圾清理，工完场清。幕墙：东面 9.1 米以下外立面钢龙骨完92%，二层以上钢架完成 94%。东面门厅共计 4 人施工门厅钢架安装，南面钢架安装，北面钢架完加焊。西边钢架 9.1 米以下施工，二层东西面玻璃幕墙龙骨施工，北面一层夹层立龙骨安装，南北两边屋面悬挑梁钢龙骨安装，屋面天沟人字屋脊焊龙骨加工制作，风管支架及横担制作。 二、跟审人员配备 公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。		
	项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。 三、本周工作内容： （一）资料收集情况 本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料： 1、本周参加施工单位安全周检查； 2、拍摄现场施工图片 6.0张； 3、参加监理例会。 （二）沟通交流情况： 1、本周风管材料品牌联系函； 2、窗户附框贴加气块造价审核； （三）存在问题及建议 1、建议总包单位与消防单位消防箱塞缝处理交接； 2、建议各单位施工区域建筑垃圾清运。		
武汉华隆工程造价咨询有限公司 项目负责人（签字）：官平 日期：2025 年7月28日			

第(67)期周报附图

一、幕墙龙骨安装



二、窗附框贴加气块



三、插座线管凿槽预埋



四、防火涂料



五、钢构防火涂料喷涂



六、地下室墙面龙骨安装

