

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】064


工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(64)期周报		
咨 询 单 位 意 见	一、项目概况 体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。 本期2025年7月7日至2025年7月13日，屋面人字架吊装，天窗架吊装，胎膜架拆除；19.2m屋面东侧防水；西侧防水卷材；北侧屋面防水；地下室室内墙抹灰；一层内墙抹灰，二层内墙抹灰，二层夹层内墙抹灰；室外机冷凝管安装，地下室动力桥架安装。舞蹈馆及羽毛球场馆处设备房喷淋支管及支吊架制作安装；东面9.1m以下外立面钢龙骨安装；东南角、西南角9.1m以下外立面钢龙骨安装；北面 9.1m以下外立面钢龙骨安装；西面9.1m以下外立面钢龙骨安装；地下室玻璃幕墙龙骨安装；南北两边屋面悬挑梁钢龙骨安装；1层夹层防排烟风管制作安装。 二、跟审人员配备 公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。 项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。 三、本周工作内容： (一) 资料收集情况 本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料： 1、本周参加施工单位安全周检查； 2、拍摄现场施工图片 6.0张； 3、参加监理例会。 (二) 沟通交流情况： 1、本周检查窗户附框材料； 2、现场踏勘结构楼面标高与建筑标高； (三) 存在问题及建议 1、建议地下室窗附框固定点按图施工； 2、注意高温天气的安全防范； 3、建议防潮涂料喷涂做好已安装管道的保护。		
	武汉华隆工程造价咨询有限公司		
	项目负责人(签字):官平		
	日期: 2025 年7月14日		

第(64)期周报附图


一、钢屋架安装搭设的临时支架拆除



二、地下室幕墙龙骨安装



三、看台下内墙面抹灰



四、羽毛球馆防潮涂料



五、地下室天棚刮腻子



六、地下室窗户附框安装40*80*2.5

