

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】066

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(66)期周报		
咨询单位意见	一、项目概况 体育馆项目位于东门北侧,地下1层,地上2层,夹层1层,建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²,其中地上建筑面积13795.46m²,地下体育用房4204.54m²,场地架空1664.88m²,地下停车及设备房4132.46m²。 本期2025年7月21日至2025年7月27日,屋面钢构,焊接马道栏杆,焊缝处理补漆;地下室车库墙面、顶棚腻子施工;地下室电力桥架安装,夹层桥架安装:二层至一层污水排水管安装;消防:地下室喷淋支管及支吊架制作安装。地下室仓库内制作二层喷淋支管。二层喷淋支管及支吊架制作安装。一层防排烟风管制作。幕墙:东面 9.1 米 以下外立面钢龙骨安装,二层以上钢架安装;南面钢架安装;北面钢架安装;西边钢架安装;二层东西面玻璃幕墙龙骨施工,南北两边屋面悬挑梁钢龙骨安装;精装:负一层乒乓球馆天棚刮灰,修角;夹层过道刮灰,修阴阳角,负一层舞蹈馆墙面找平,龙骨安装,一层1米标高线、吊顶完成面线、瓷砖完成面线弹线,一层夹层吊顶钻孔,安装丝杆、主龙骨及边龙骨,二层卫生间给水,线管开槽,排水管安装,夹层安装面板底盒,清找卫生间预埋止水节。 二、跟审人员配备 公司主管领导:朱超文,13871107369;项目负责人:官平,15907199225;项目主审人:秦祖娟13971592378;现场跟审人:胡建华,1333992065。 项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次,现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守,确保随叫随到,服务至上。 三、本周工作内容: (一)资料收集情况 本周通过与施工、监理单位对接,收集到了如下资料: 1、本周参加施工单位安全周检查; 2、拍摄现场施工图片 6.0张; 3、参加监理例会。 (二)沟通交流情况: 1、本周消防材料品牌更换联系函的回复; 2、SANY(SCC5500A)吊车使用费审核; (三)存在问题及建议 1、建议总包单位与门窗单位场塞缝处理; 2、注意高温天气的调整作息时间; 3、建议各单位进场物质按规划区域堆放。 武汉华隆工程造价咨询有限公司 项目负责人(签字):官平 日期: 2025 年7月28日		

第(66)期周报附图

一、幕墙材料进场



二、屋面走道栏杆焊接



三、外脚手架拆除



四、隔音墙龙骨安装



五、排烟管道安装



六、羽毛球场找平

