

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】052


工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（52）期周报		
咨 询 单 位 意 见	一、项目概况 体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。 本期2025年4月14日至2025年4月20日，拆除主体盘扣式内架、模板及归堆退场；一层墙体加气砼砌块砌筑；一层二次结构钢筋制作绑扎、支模板、浇捣二构砼；大型履带吊SANY（SCC5500A）移位检测基坑位移情况；安装工程的支架安装。 二、跟审人员配备 公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。 项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。 三、本周工作内容： （一）资料收集情况 本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料： 1、本周参加施工单位安全周检查； 2、拍摄现场施工图片 9+.0 张； 3、参加监理例会。 （二）沟通交流情况： 1、本周无特别沟通交流情况； （三）存在问题及建议 1、建议施工单位砌体马牙槎按规范留置； 2、注意做好基坑周边应变的检查； 3、注意加气块砌筑墙体拉结筋通长布置。		
	 武汉华隆工程造价咨询有限公司 项目负责人（签字）：官平 日期：2025 年4月21日		

第(52)期周报附图

一、一层砌体砌筑





三、过梁、门垛钢筋绑扎



五、盘扣、模板归堆退场



二、安装工程支架安装



四、大型履带吊SANY（SCC5500A）组装中

