

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】062

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（62）期周报		
咨 询 单 位 意 见	一、项目概况 体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。 本期2025年6月23日至2025年6月29日，屋面钢桁架焊接；幕墙龙骨制作、安装；幕墙高强螺栓安装幕墙预埋板；二层内墙面抹灰；一层外墙面抹灰；二层构造柱、过梁钢筋绑扎，模板安装、浇筑砼；消防管道安装；屋面聚氨酯及卷材防水施工。 二、跟审人员配备 公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。 项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。 三、本周工作内容： （一）资料收集情况 本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料： 1、本周参加施工单位安全周检查； 2、拍摄现场施工图片 8.0张； 3、参加监理例会。 （二）沟通交流情况： 1、本周检查进场的消防管道壁厚； 2、同监理单位现场查看幕墙骨架材料规格； （三）存在问题及建议 1、建议消防材料依据合同约定的品牌采购； 2、注意雨季天气的安全防范； 3、建议地下室桥架应按BIM模型走向安装。		
	武汉华隆工程造价咨询有限公司 项目负责人（签字）：官平 日期：2025 年6月30日		

第(62)期周报附图


一、钢次梁焊接安装



二、内墙面抹灰及做灰饼冲筋




五、地下室桥架安装



二、屋面设备基础防水



四、屋面卷材防水泛水附加层及涂膜防水



六、幕墙骨架制安

