

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】076

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（76）期周报		
咨 询 单 位 意 见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年9月29日至2025年10月05日，总包：一层卫生间保护层浇筑，二层清理，二层墙面开裂整改，地下室羽毛球场雨水排水管安装，电井桥架安装，地下室套管洞口封堵，地下室雨水排水管安装，空调冷凝水管改装变配电放电缆支架暗转，设备房墙面、顶棚油漆施工。幕墙：屋面天沟安装，屋面天窗安装，暖通：东南边管井铜管焊接，二层风管拼装。精装：舞蹈馆龙骨修复，乒乓球馆刮灰，一层篮球馆龙骨安装一层楼梯间刮腻子，一层篮球馆洞口封堵。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。</p>		
	<p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。</p>		
	<p>三、本周工作内容：</p> <p>（一）资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：</p> <p>1、本周参加施工单位安全周检查；</p> <p>2、拍摄现场施工图片 6.0张；</p> <p>3、参加监理例会。</p>		
	<p>（二）沟通交流情况：</p> <p>1、本周检查风管开孔位置；</p> <p>2、本周检查幕墙骨架焊接点打磨；</p>		
	<p>（三）存在问题及建议</p> <p>1、建议夹层排烟窗变更开启方式；</p> <p>2、建议精装消防箱处包封处补节点图。</p>		
<div><div>武汉华隆工程造价咨询有限公司</div><div>项目负责人（签字）：官平</div><div>日期：2025 年10月05日</div></div>			

第(76)期周报附图

一、屋面不锈钢天沟安装



二、二层暖通开孔(计18处)



三、屋面天沟安装



四、地台龙骨安装



五、屋面瓦安装



六、夹层隔墙拆除(2处)

