

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】080

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(80)期周报		
咨询单位意见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年10月27日至2025年11月2日，水电工2人安装天花线管，木工安装羽毛球馆玻镁板，油漆工2人刮负一楼、楼梯局部腻子灰、打磨天花，电焊工6人焊二楼、负一楼转换层，篮球场区域墙面龙骨安装，一层及夹层办公室吊顶木基层及龙骨安装，一层及夹层局部电路改造及穿线，杂工地下室清理地面杂物，南边地下室外墙干挂石材，东面外墙干挂石材，电梯安装。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。</p> <p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。</p> <p>三、本周工作内容：</p> <p>(一) 资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：</p> <p>1、本周参加施工单位安全周检查；</p> <p>2、拍摄现场施工图片 7.0张；</p> <p>3、参加监理例会。</p> <p>(二) 沟通交流情况：</p> <p>1、本周进行小便斗、夹层楼面砖选样；</p> <p>2、本周检查外墙石材的色差；</p> <p>(三) 存在问题及建议</p> <p>1、建议管道包封前补刷污染处的油漆</p> <p>2、建议卫生间墙面管槽及时恢复。</p> <div><div>武汉华隆工程造价咨询有限公司</div><div>项目负责人（签字）：官平</div><div>日期：2025 年11月03日</div></div>		

## 第(80)期周报附图

一、南面石材干挂



二、南边门厅屋面板安装



三、二层天花龙骨安装



四、看台石英砂样板



五、消防门封装



六、卫生间墙面防水

