

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】055

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(55)期周报		
咨询单位意见	一、项目概况 体育馆项目位于东门北侧,地下1层,地上2层,夹层1层,建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²,其中地上建筑面积13795.46m²,地下体育用房4204.54m²,场地架空1664.88m²,地下停车及设备房4132.46m²。 本期2025年5月5日至2025年5月11日,大型吊车拆装,陆续移至建筑物南边,吊装C~F列桁架;二层构造柱钢筋绑扎、植筋;二层反坎支模板、浇捣砼;二层墙体加气砼砌块砌筑;一层夹层二次结构钢筋制作绑扎、支模板、浇捣二构砼;消防管道安装,管道支架安装;地下室外墙石材安装。 二、跟审人员配备 公司主管领导:朱超文,13871107369;项目负责人:官平,15907199225;项目主审人:秦祖娟13971592378;现场跟审人:胡建华,1333992065。 项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次,现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守,确保随叫随到,服务至上。 三、本周工作内容: (一)资料收集情况 本周通过与施工、监理单位对接,收集到了如下资料: 1、本周参加施工单位安全周检查; 2、拍摄现场施工图片 7.0张; 3、参加监理例会。 (二)沟通交流情况: 1、本周无特别沟通交流情况; 2、检查进场型材的壁厚; (三)存在问题及建议 1、建议施工单位检查构造柱的搭接长度; 2、注意检查桁架现场焊接的焊缝; 3、建议提供进场管材的品牌。 武汉华隆工程造价咨询有限公司 项目负责人(签字):官平 日期: 2025 年5月12日		

第(55)期周报附图

一、管线开槽



二、墙体通风管道预留洞口安装过梁



五、屋面桁架吊装C~F列桁架



二、地下室外墙石材安装



四、大型履带吊SANY (SCC5500A) 拆装移至南边



六、角钢进场检测规格



