

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】083

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(83)期周报		
咨 询 单 位 意 见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧,地下1层,地上2层,夹层1层,建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²,其中地上建筑面积13795.46m²,地下体育用房4204.54m²,场地架空1664.88m²,地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年11月17日至2025年11月23日。篮球场区域墙面龙骨放线安装,一层及夹层办公室吊顶木基层、龙骨安装及封石膏板,油工夹层墙顶面基层处理、刮腻子,电工一层夹层线管安装、穿线,一层、夹层、篮球场清理场地、材料转运,电焊工焊负一楼羽毛球馆天花吸音板吊筋,电焊工焊二楼观众大厅南边新增隔墙方管,刷二楼铝板转换层焊点防锈漆,电工安装二楼观众大厅线管。杂工清理地面拉圾、杂物;电梯安装,暖通管道安装;室外电缆井砌筑,地下室排水沟挖土方。</p>		
	<p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导:朱超文,13871107369;项目负责人:官平,15907199225;项目主审人:秦祖娟13971592378;现场跟审人:胡建华,1333992065。</p>		
	<p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次,现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守,确保随叫随到,服务至上。</p>		
	<p>三、本周工作内容:</p> <p>(一)资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接,收集到了如下资料:</p> <ol style="list-style-type: none">本周参加施工单位安全周检查;拍摄现场施工图片 6.0张;参加监理例会。 <p>(二)沟通交流情况:</p> <ol style="list-style-type: none">本周进行检查虹吸排水管品牌;本周核对空调变更后吊顶需要拆除部位; <p>(三)存在问题及建议</p> <ol style="list-style-type: none">建议虹吸排水管安装高空安装注意安全;建议楼梯石材踏步养护。		
	<div>武汉华隆工程造价咨询有限公司 项目负责人(签字):官平 日期: 2025 年11月24日</div>		

第(83)期周报附图

一、屋面虹吸排水管安装



二、地下室室外排水管挖方



三、夹层楼面600*1200面砖铺贴样板



四、夹层石膏板基层安装



五、室外电缆井砌筑



六、北边干挂石材

