

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】086

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(86)期周报		
咨 询 单 位 意 见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧,地下1层,地上2层,夹层1层,建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²,其中地上建筑面积13795.46m²,地下体育用房4204.54m²,场地架空1664.88m²,地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年12月08日至2025年12月14日。木工篮球场区域墙面龙骨安装,一层包管,电梯间墙面造型施工,安装负一层玻镁板,油工夹层墙顶面基层处理、刮腻子;一层门厅天花腻子;负一楼做喷乳胶漆准备工作。电工夹层零星电路安装工程、穿负一层、二层线管电线、安装控制电箱,杂工:清理现场和转运材料。安装工安装二楼观光大厅铝板样板安装。架子工拆改篮球场南侧脚手架。安装篮球馆墙面吸音板龙骨基层。二层露台贴花岗石楼面,电梯安装,暖通管道安装;地下室排水沟砌筑。东西面玻璃幕墙安装玻璃,供电拖拉管施工。</p>		
	<p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导:朱超文,13871107369;项目负责人:官平,15907199225;项目主审人:秦祖娟13971592378;现场跟审人:胡建华,1333992065。</p>		
	<p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次,现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守,确保随叫随到,服务至上。</p>		
	<p>三、本周工作内容:</p> <p>(一)资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接,收集到了如下资料:</p> <ol style="list-style-type: none">本周参加施工单位安全周检查;拍摄现场施工图片 6.0张;参加监理例会。 <p>(二)沟通交流情况:</p> <ol style="list-style-type: none">本周参加验收屋面系统;本周检查屋面防水卷材品牌。 <p>(三)存在问题及建议</p> <ol style="list-style-type: none">建议幕墙单位玻璃贴安全标识;建议大风天气应急检查,防止坠物。		
	<div>武汉华隆工程造价咨询有限公司 项目负责人(签字):官平 日期: 2025 年12月15日</div>		

第(86)期周报附图

一、屋面系统验收



三、低压配电房电缆沟支架



五、二层墙面铝单板安装



二、供电拖拉管施工



四、东方雨虹SBS卷材



六、天棚腻子

