

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】084

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（84）期周报		
咨询单位意见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年11月24日至2025年11月30日。二楼观众大厅北边新增隔墙方管安装，刷二楼铝板转换层焊点防锈漆，电工穿二层观众大厅电线，清理地面拉圾、杂物。喷负一楼羽毛球馆天花乳胶漆，篮球场区域墙面龙骨放线安装，一层及夹层办公室吊顶木基层、龙骨安装及封石膏板，油漆工夹层墙顶面基层处理、刮腻子，电工一层、夹层穿线，布线管，一层、夹层、篮球场清理场地，电梯安装，暖通管道安装；地下室排水沟砌筑。东西面玻璃幕墙安装玻璃，南北面干挂石材。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。</p> <p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。</p> <p>三、本周工作内容：</p> <p>（一）资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：</p> <p>1、本周参加施工单位安全周检查；</p> <p>2、拍摄现场施工图片 6.0张；</p> <p>3、参加监理例会。</p> <p>（二）沟通交流情况：</p> <p>1、本周进行幕墙变更的审核；</p> <p>2、本周检查地下室排水沟施工部位；</p> <p>（三）存在问题及建议</p> <p>1、建议幕墙单位材料暂估价完成询价流程；</p> <p>2、建议冬季防火排查。</p>		
	<div>武汉华隆工程造价咨询有限公司</div> <div>项目负责人（签字）：官平</div> <div>日期：2025 年12月1日</div>		

第(84)期周报附图

一、东西面玻璃幕墙玻璃安装



二、虹吸管喷油漆



三、二层屋面保温



四、抗震支架安装



五、天棚石膏板安装



六、地下室排水沟砌筑

