建设工程施工过程跟踪审核周报

编号：武华【2024】072

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（72）期周报		

咨询单位意见

一、项目概况

体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34㎡，其中地上建筑面积13795.46㎡，地下体育用房4204.54㎡，场地架空1664.88㎡，地下停车及设备房4132.46㎡。

本期2025年9月1日至2025年9月7日，总包：一层配电室地坪施工，地下室羽毛球馆收尾，地下室桥架固定，一层西边不锈钢给水管支，一层西边不锈钢给水管支架架焊接，吊模封堵，地下室西边厕所排水管安 地下室西边厕所排水管安装装，南边夹层边排水管安装。消防：一层夹层和二层喷淋系统支管补刷油漆，二层北边走道增加喷淋系统支管及支吊架制作安装，地下室消防弱电桥架安装地下室风管和水管穿墙洞口封堵地下室风机房设备与风管处拼装。幕墙：东面 9.1米以下外立面钢龙骨加焊 ，东面门厅钢架安装；南面钢架加焊 。北面钢架加焊。西边钢架 9.1米以下施工，南北两边屋面悬挑梁钢龙骨；屋面天沟骨架安装；暖通：K-D-3系统风管支管安装，K-D-4系统风管支管安装，一楼铜管配管焊接，一层K-J-4风管拼装，二层K-2-1系统风管保温。精装：一层夹层样板房吊顶施工，篮球场周边吊顶施，一层夹层卫生间砌体砌筑及粉刷负一层卫生间给排水安装，配合凿除羽毛球馆窗户，油漆工艺样板验收。

二、跟审人员配备

公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。

项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。

三、本周工作内容：

（一）资料收集情况

本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：

1、本周参加施工单位安全周检查；

2、拍摄现场施工图片 6.0张；

3、参加监理例会。

（二）沟通交流情况：

1、本周检查幕墙焊缝；

2、本周检查暖通铜管焊接；

（三）存在问题及建议

1、建议检查暖通开孔进行加固处理；

2、建议幕墙焊接点防锈处理。

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人（签字）：官平

日期：2025 年09月08日

第（72）期周报附图

一、看台下套管安装

二、屋面天沟制作安装

三、不锈钢给水管安装

四、水管穿楼板及开孔

五、消防管穿楼板、穿墙

六、轻钢龙骨吊顶