建设工程施工过程跟踪审核周报

编号：武华【2024】068

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（68）期周报		

咨询单位意见

一、项目概况

体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34㎡，其中地上建筑面积13795.46㎡，地下体育用房4204.54㎡，场地架空1664.88㎡，地下停车及设备房4132.46㎡。

本期2025年8月4日至2025年8月10日，地下室、一层收口，二层夹层地坪施工；地下室吊杆套管安装；2层、二层桥架;一层-二层桥架安装；二层排水管安装；一层夹层空调开关控制箱开槽。消防施工情况：地下室及一层消火栓支管接入箱内安装。二层夹层喷淋系统支管及支吊架制作安装；地下室防排烟风管安装；幕墙：东面 9.1 米以下外立面钢龙骨加焊 ，东面门厅钢架安装；南面钢架加焊 。北面钢架加焊。西边钢架 9.1 米以下施工；南北两边屋面悬挑梁钢龙骨；屋面天沟骨架安装；暖通：二层K-2-3系统回风管支架安装；K-2-2系统回风管支管支架施工。一层排风管支架施工；精装修：.负一层卫生间排水管安装；夹层照明配管；夹层排水管安装，补槽；羽毛球馆龙骨安装；一层夹层吊顶钻孔，安装丝杆，龙骨，调平；一层夹层阴阳角修角，天棚刮灰；羽毛球馆墙体缝隙封堵。

二、跟审人员配备

公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。

项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。

三、本周工作内容：

（一）资料收集情况

本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：

1、本周参加施工单位安全周检查；

2、拍摄现场施工图片 6.0张；

3、参加监理例会。

（二）沟通交流情况：

1、本周检查排水管件品牌；

2、本周检查基层板品牌；

（三）存在问题及建议

1、建议开的管线槽，恢复前，做好湿水工作；

2、建议精装单位清单中的材料暂估价，材料进场前，做好询价程序；

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人（签字）：官平

日期：2025 年8月11日

第（68）期周报附图

一、车道挡墙浇砼

二、排水管件

三、基层阻燃板

四、南边门龙骨安装

五、卫生间排水管安装

六、天棚阳角找方