建设工程施工过程跟踪审核周报

编号：武华【2024】073

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（73）期周报		

咨询单位意见

一、项目概况

体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34㎡，其中地上建筑面积13795.46㎡，地下体育用房4204.54㎡，场地架空1664.88㎡，地下停车及设备房4132.46㎡。

本期2025年9月8日至2025年9月14日，总包：地下室抹灰、清理地面，地下室桥架固定，地下室东侧卫生间排水管安装，吊模封堵，空调冷凝水钻孔，一层西南区域排水管安装。消防：二层喷淋系统水压试验准备工作，地下室及一层消火栓管网系统水压试验，地下室消防弱电桥架安装，地下室自动报警系统和应急照明系统穿线。幕墙：东面 9.1 米以下外立面钢龙骨加焊 ，东面门厅钢架安装；南面钢架加焊 。北面钢架加焊。西边钢架 9.1 米以下施工，南北两边屋面悬挑梁钢龙骨；屋面天沟骨架安装；暖通：一层K-J-4风管主管安装，东南边管井铜管焊接，负一层风管保温安装。精装：油漆工刮楼梯间、舞蹈馆腻子灰，水电工负一层卫生间给排水安装，一层及夹层墙面龙骨安装等零星项目施工篮球场周边墙面石膏板调平，夹层油漆工施工。

二、跟审人员配备

公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。

项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。

三、本周工作内容：

（一）资料收集情况

本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：

1、本周参加施工单位安全周检查；
2、拍摄现场施工图片 6.0张；
3、参加监理例会。

（二）沟通交流情况：

1、本周检查风管支架固定间距；
2、本周检查轻钢龙骨的水平高度；

（三）存在问题及建议

1、建议注意各工种配合作业，；
2、建议幕墙作业人员佩戴好安全带。

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人（签字）：官平

日期：2025 年09月15日

第（73）期周报附图

一、芦荟胶窗框安装、塞边

二、给水管件安装

三、小便器给水管安装

四、风机安装

五、风管安装

六、轻钢龙骨吊顶