建设工程施工过程跟踪审核周报

编号：武华【2024】069

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（69）期周报		

咨询单位意见

一、项目概况

体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34㎡，其中地上建筑面积13795.46㎡，地下体育用房4204.54㎡，场地架空1664.88㎡，地下停车及设备房4132.46㎡。

本期2025年8月11日至2025年8月17日，总包：一层夹层地坪施工；地下室吊杆套管安装；一层、二层桥架安装;二层排水管安装；一层夹层空调开关控制箱开槽。消防：一层夹层喷淋系统支管制作；二层消防弱电桥架安装；看台地导灯配管。幕墙：东面 9.1 米以下外立面钢龙骨加焊 ，东面门厅钢架安装；南面钢架加焊 ，北面钢架加焊，西边钢架 9.1 米以下施工，南北两边屋面悬挑梁钢龙骨，屋面天沟骨架安装。暖通：负一层K-D-4风管转运及拼装，主管吊装。精装修：羽毛球馆，舞蹈馆，走道天棚刮灰，羽毛球馆墙面龙骨安装，二层给排水安装，夹层各房间修角2人，批腻子，一层夹层吊顶钻孔，安装丝杆、主龙骨、付龙骨调平，一层夹层窗帘盒制作，一层照明配管，一楼卫生间给排水安装；

二、跟审人员配备

公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。

项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。

三、本周工作内容：

（一）资料收集情况

本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：

1、本周参加施工单位安全周检查；

2、拍摄现场施工图片 6.0张；

3、参加监理例会。

（二）沟通交流情况：

1、本周检查幕墙骨架焊缝；

2、本周检查基层板品牌；

（三）存在问题及建议

1、建议长度超过20m的水平悬吊风管，应设置防止摆动的固定点（防晃支架）；

2、建议分包单位查清单材料暂估价，提前做好询价程序；

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人（签字）:官平

日期：2025 年8月18日

第（69）期周报附图

一、看台打磨、清扫

二、吊顶安装龙骨

三、门附框边抹灰

四、南边龙骨安装

五、通风管道安装

六、基层板材