建设工程施工过程跟踪审核周报

编号：武华【2024】071

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（71）期周报		

咨询单位意见

一、项目概况

体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34㎡，其中地上建筑面积13795.46㎡，地下体育用房4204.54㎡，场地架空1664.88㎡，地下停车及设备房4132.46㎡。

本期2025年8月25日至2025年8月31日，总包：二层篮球场桥架安装:一层排水管安装，一层污水排水管安装，排水管封堵，一层给水管安装。消防：消防水管穿墙套管防火封堵，一层喷淋系统支管及支吊架制作安装，一层消防弱电桥架安装，二层自动报警系统和应急照明系统穿线，地下室防排烟风管收口制安，一层消防箱封堵。幕墙：东面 9.1 米以下外立面钢龙骨加焊 ，东面门厅钢架安装；南面钢架加焊 。北面钢架加焊。西边钢架 9.1 米以下施工，南北两边屋面悬挑梁钢龙骨；屋面天沟骨架安装；暖通：东北管井铜管到一楼新风机系统安装完成，k-w-8系统主管安装，一层P-1-2排风安装x-1-1新风系统安装，室外机吊装到屋面全部完成。精装：一层给排水安装，负一层乒乓球馆墙面找平，刮灰，地下室水电工配管，一层夹层墙面刮灰，一层吊顶钻孔，安装丝杆，主龙骨、付龙骨调平、阻燃板基层安装，一层夹层新增平顶龙骨安装，一层及夹层墙面安装付龙骨，一层蓝球场墙面放线，卫生间给排水安装。

二、跟审人员配备

公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。

项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。

三、本周工作内容：

（一）资料收集情况

本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：

1、本周参加施工单位安全周检查；

2、拍摄现场施工图片 6.0张；

3、参加监理例会。

（二）沟通交流情况：

1、本周检查地下室房间之间地坪高差；

2、本周检查暖通的防火棉材料品牌；

（三）存在问题及建议

1、建议检查消防管道、给水管道穿楼板套管预埋情况；

2、建议暖通单位风管穿墙处防火棉送检。

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人（签字）:官平

日期：2025 年09月01日

第（71）期周报附图

一、墙面龙骨安装

二、套管开槽预埋

三、吊顶龙骨安装

四、排风管件制作

五、看台打磨

六、穿墙风管防火棉封堵