建设工程施工过程跟踪审核周报

编号：武华【2024】056

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第（56）期周报		

咨询单位意见

一、项目概况

体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34㎡，其中地上建筑面积13795.46㎡，地下体育用房4204.54㎡，场地架空1664.88㎡，地下停车及设备房4132.46㎡。

本期2025年5月12日至2025年5月18日，大型吊车吊装C~F列2榀桁架；二层构造柱钢筋绑扎、植筋；二层墙体加气砼砌块砌筑；二层夹层二次结构钢筋制作绑扎、支模板、浇捣二构砼；消防管道制作、安装，管道支架安装；地下室外墙石材样板拆除；地下室过梁浇筑砼。

二、跟审人员配备

公司主管领导：朱超文，13871107369 ；项目负责人：官平，15907199225 ；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065 。

项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。

三、本周工作内容：

（一）资料收集情况

本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：

1、本周参加施工单位安全周检查；
2、拍摄现场施工图片 8.0张；
3、参加监理例会。

（二）沟通交流情况：

1、本周检查进场的消防管件；
2、检查进场过墙套管的规格、壁厚；

（三）存在问题及建议

1、建议施工单位检查过梁的配筋规格；
2、注意检查桁架连接结点油漆；
3、建议提供进场管件的品牌。

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人（签字）：官平

日期：2025 年5月19日

第（56）期周报附图

一、消防过墙套管安装

三、墙体拉梁支模、钢筋绑扎

五、屋面桁架吊装C~F列桁架2榀

二、地下室构造柱、过梁支模

四、管道支架制作